

Hỏi cho A ĐZ để kiểm tra
 + Kết thúc 2017 không để xảy ra tình trạng họp không năm
 chi ĐH, các cơ. Qua 208 đề nghị làm văn bản P.QLĐ trong
 báo tên toàn bộ KT và không có năm chi, các cơ GY sẽ tiến
 hành lập biên bản xử lý!

14h 13/10/2017

Họp Ban phân Kỹ thuật + Xây dựng + Lãnh đạo P.KTLĐT

I/ Thành phần:

- A ĐZ TP. KH, KT, ĐT Chủ trì
- Ban phân KT: Bảo, Đại, Phước, Mẫn, K. Trung, Ninh, Tâm,
Vũ, Hùng, Hoàng
- Thư ký cuộc họp: Loan

II/ Nội dung:

- A ĐZ thông báo nội dung cuộc họp: Tổng hợp thông kê
 kết xây lắp từ đầu năm tới nay. Đề nghị từng người báo cáo
 cụ thể tiến độ công việc, giá trị xây lắp đã hoàn thành.
- A Hùng: Dự kiến T10.5.11: V&P. D3 quyết toán xong,
 không bị tỷ.
- A. Hoàng + K. Trung: T10D ĐĐT 2 ĐĐT 1. Báo cáo MB chi
 ... nhất đến T10/2017

+ Chấm dứt HĐ Nô như phân công thi công
+ Việc chấp nhận Nô như phân công của MB, phân công
ng phân công này → thành lý HĐ

+ Điều chỉnh HĐ bằng Plan cho NT thành toán KLD2
phần còn lại sẽ thi công khi có MB → quyết toán
+ Đề nghị UBND huyện song trước 17/10/2017.

A. Trung đưa ra quyết + giải của CĐT hoàn thành tất
cả các việc (Hiện nay giữa KT của CĐT và NT phân công
chốt KL phân công)

Khu ĐTDV VSIP P. Trưởng Quang Trung. A. Trung + Điện
Giới đã thực hiện 1/3 dự, đã kết mặt bằng, đang TC
hoàn thiện.

+ Đề nghị hoàn thành các việc liên quan: xã, khu?
trung KL đã thực hiện trong 10/2017 cho xong. Báo giao
Đặt 2 cho CĐT, CĐT báo giao lại cho đơn vị sản xuất để
trả vào khai thác.

Hồ sơ TĐ 2 đề nghị Điện Lâm Hồ song đáp cho
CĐT vào 02/11/2017

KDC Nam Lộ Lôi. A. Trung chỉ TC Đ + cấp nước cho
2 bên. Hiện nay giấy phép đã ký. Đề đạt VA, phân gia
ng xã nay mai (14/10) đến tỉnh. Giao A. Trung + Mẫn
trả vào thông báo ở. Sum bắt đầu TC vào sáng 16/10

+ A. Trung song hồ quyết toán 20/10.

- A. Bảo: Di dời tuyến ống gang D100 chỉ đầu mới. Hiện
đầu tháo gỡ ống gang (hạn thu hồi chỉ về GTS)

→ Đề nghị A. Bảo làm BB tạm thu hồi ống gang D100 giao cho
hệ cấp phân ống gang D100 thu hồi trạm OL1 A. Trung B. xe CNH
02 BB này phát song trước, 16/10 thông qua phòng

GT số 3. Di dời tuyến ống cấp nước cho cụm ED Latta
chiều mai A. Phước (A. Ninh) hợp. Hồ quyết toán cho
mặt đất hoàn công. Đã thi công xong.

Xã Nghĩa An + T. EN: Ký xong, liên phiếu giá A. Điện trước nhận
hồ sơ giao phòng kế toán tài vụ.

Khu khu trú (A. Bảo): Tuyến ống đầu mới cấp nước cho khu trú
đề song, đề nghị KT đến làm việc với P. QL KD VN + HĐ song
chung nước.

+ T. EN Song về và 2 xã Nghĩa Thuận, Nghĩa Phương: Báo
bản thu hồi ống D200 HBPE sáng 14/10 đề nghị HĐ song mang
qua làm việc với ADA

- Tuyến ống D200 gang đường 2A KEN VSIP: Còn đầu mới với HĐ,
D. S. 15 tuyến đường NB số 4. Quyết toán 11/2017

Phát triển MLEN 2016:

+ HĐ 4. Tây Trường Đĩnh - A. Phước: Đầu mới HĐ song, qua
Nguyễn Tuấn

+ HĐ 5. Nguyễn Công Phương ống 1053 HDPE ngang làm đường chỉ?
kết rộng 400m. Việc mặt bằng từ: BS Thủy, ngã 5, TC Điện
→ nhà 5 chỉ: 5 nhà 5 nhà. Đã kết hợp với địa phương và đơn vị 02 lần

Giấy phép TC kết hạn.

Đề nghị A.Ninh khi giấy phép gần hết hạn cần làm
ơng văn báo UBND TP về lý do chưa hoàn thành T.Công

+ MS: Từ ngày 5/10, ranh giới TP. Đã TC 120m
kyl 200 gang + D50 PVC. MB cần làm đang làm sát TP
iáo A.Hùng theo dõi thường xuyên về mặt bằng nếu có MB
báo Phòng để giao XL thi công.

Đề nghị A.Ninh làm văn bản cho BAL số GT hàng
hàng ở công ơng của địa phương dân khí (đào bới) đang cấp
vực cho BV tâm thần. Đề nghị thi công quan tâm đúng
đúng để tránh bóc bở, bở và tạo điều kiện mặt bằng để
thi công thay thế đường ống của địa phương dân khí
còn BV tâm thần. Trong đầu tư này tại phải có văn bản gửi A.D.

HMT: Dương Văn Quang Diên (16/17/10)

+ A.Ninh làm EV gửi BAL số GT nêu biên trạng
vực ống cấp nước DCOG của PMC và BV tâm thần. Đã
số City đã có H8TKC D10 HDPE để thay thế ở đường gang
v DMC nhưng hiện nay k' ở mặt bằng để thi công.

Đề nghị A.Ninh làm báo cáo cho UBND TP về đề nghị
ở TP. Văn đang bị chờ cho qua, nếu ở đường y' phải có
nên báo kỹ chú ý đường.

A.Ninh cấp P.sách bị vướng giao A.Ninh để đưa
vào văn bản.

vấn đề. Khi hoàn các GTH anh toàn các GTT.T + xem địa điểm

mặt bằng ở thể thi công đưa đến T2 2017.

Báo cáo KTKT tuyến ống từ KEN Tỉnh Phong - KEN USIP
và tham làm tăng cấp.

+ BB quyết toán nội bộ: Đề nghị làm báo cáo gửi phòng
gửi GĐOC về đề nghị lắp đặt hợp tập trung làm đất chiều
cho xong. Đầu tư này tại phải có văn bản.

Công nghệ bê' chiều 2.000m³: A. Trương đang tiến khai
tuần tại xuất hồ sơ do A.Tam kiểm tra. Chậm nhất là
thứ 4 (17/10/2017). A.Tam kiểm tra trong vòng 1 tuần.

Điện đường lực, chiếu sáng, chống sét như trạm bơm. A.Đại
vực gia. Đề nghị chậm nhất 20/10 chuyển hồ sơ A.Đo xem

Công nghệ trạm bơm: 21/10

* BC KTKT trạm xử' lý USIP:

+ Điều ơng công nghệ ngòi nhà bê' số xong 17/10 HD' số xong
giao cho Hùng.

+ Công nghệ nhà hoá chất: chậm nhất 21/10 giao hồ' số cho
Hùng xem.

+ Điện đường lực. Chối sáng, chống sét: chậm nhất 21/10
xong hồ' số giao cho A.Đ.

+ Điện ngòi nhà và chối sáng báo về: chậm nhất 21/10
xong hồ' số giao cho A.Đ.

Date: _____

- Kết luận:

* t/gian gần hoàn thành hồ sơ đề nghị các cá nhân liên quan chấp hành, điều kiện hợp vớing thì b/cáo lý do k'đề nghị ra chấm dứt t/việc theo t/gian đã giao mà k'có báo cáo.

* t/việc công việc cá nhân được giao thời tháng từ 25 → 26 hàng tháng b/cáo qua mail cho lãnh đạo theo tiếp t/việc công tác t/công các công trình cấp nước tuyên ôn' cho A. Ninh, công tác này dùng gọi cho anh Đ. A. Ninh gọi b/cáo công việc hàng tháng cho trưởng phòng từ ngày 27 → 28 hàng tháng.